

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di realizzazione di nuova pista ciclabile da Cambiano a Madonna della Scala	Deliberazione n. 140 del 11.11.2016	10/09/2019	31/10/2019	399.150,47	325.304,18	nei tempi previsti considerate le sospensioni
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa del Peso per la realizzazione "Antenna della Casa della Salute" mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017, suddiviso nei lotti 1 - 2 - 3 - 4	Deliberazione n. 181 del 28.12.2018	10/08/2019	30/07/2019	113.461,82	83.672,58	nei tempi previsti
Lavori di sistemazione delle aree pubbliche relativa alla zona pedonale di piazza G.Grosso, via Ferrero, parte di via Compayre e via O.Mosso	Deliberazione n. 46 del 10/04/2019	15/12/2019	lavori in corso	99.312,02	72.459,69	nei tempi previsti considerati i lavori da parte dell'ente erogatore del servizio idrico integrato
Lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale delle facciate del palazzo comunale	Deliberazione n. 49 del 10/04/2019	10/12/2019	31/01/2020	98.932,42	87.798,33	nei tempi previsti considerate le sospensioni per motivi climatici in relazione alla posa degli intonaci
Lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette presso il Cimitero Comunale - Lotto 2	Deliberazione n. 182 del 28.12.2018	15/01/2020	20/12/2019	132.000,00	69.610,25	nei tempi previsti
Lavori di sistemazione degli spazi pubblici laterali alla carreggiata di ingresso a piazza Vittorio Veneto, relativamente al lotto n.1 parte 1b	Deliberazione n. 134 del 30.10.2018	31/12/2019	lavori da iniziare	52.528,47	49.124,80	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo e interferenze con altre lavorazioni dal punto di vista sicurezza sul lavoro
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4-5	Deliberazione n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione n. 127 del 22.10.2019	30/06/2021	lavori ancora da appaltare	575.993,13	lavori ancora da appaltare: in corso procedimento esproprio	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo ed il completamento del procedimento espropriativo delle aree ai sensi D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA "LA SOLARE" DELLA SCUOLA MEDIA "L.LAGRANGE" E RELAMPING DI AMBIENTI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO SCUOLA DELL'INFANZIA "G.RODARI".	Deliberazione n. 126 del 22.10.2019	06/04/2020	lavori in corso	60.115,13	54.166,99	CONTRIBUTO "DECRETO CRESCITA"
Lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette presso il Cimitero Comunale - Lotto 1	Deliberazione n. 124 del 27.12.2017	15/01/2019	31/05/2019	93.636,09	73.011,45	scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione invernale disposta da D.LL. per avverse condizioni atmosferiche per getti strutture in cls e per operazioni di collaudo
Lavori di messa in sicurezza di Via Torino- rifacimento pavimentazione e sistemazione percorsi pedonali . DM 10/01/2019	Deliberazione n. 51 del 10/04/2019	20/10/2019	04/10/2019	54258,75	42.478,92	nei tempi previsti