

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di realizzazione di nuova pista ciclabile da Cambiano a Madonna della Scala	Deliberazione n. 140 del 11.11.2016	15/07/2019	lavori in corso	399.150,47	315.352,68	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto esecutivo e atti di D.L.L., completamento atti di esproprio e sospensione invernale disposta da D.L.L. per avverse condizioni atmosferiche su lavorazioni di modellazione terreni
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa del Peso per la realizzazione "Antenna della Casa della Salute" mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017, suddiviso nei lotti 1 - 2 - 3 - 4	Deliberazione n. 181 del 28.12.2018	30/06/2019	lavori con gara di appalto in corso	113.461,82	lavori con gara di appalto in corso	nei tempi previsti compatibili con l'approvazione del bilancio di previsione 2019
Lavori di sistemazione delle aree pubbliche relativa alla zona pedonale di piazza G.Grosso, via Ferrero, parte di via Compayre e via O.Mosso	da approvare nell'anno 2019	30/09/2019	lavori ancora da appaltare	progetto esecutivo ancora da approvare	progetto esecutivo ancora da approvare	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo e l'approvazione del bilancio di previsione 2019
Lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale delle facciate del palazzo comunale	da approvare nell'anno 2019	30/09/2019	lavori ancora da appaltare	progetto esecutivo ancora da approvare	progetto esecutivo ancora da approvare	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo e l'approvazione del bilancio di previsione 2019
Lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette presso il Cimitero Comunale - Lotto 2	Deliberazione n. 182 del 28.12.2018	31/12/2019	lavori ancora da appaltare	132.000,00	lavori ancora da appaltare	nei tempi previsti compatibili con l'approvazione del bilancio di previsione 2019
Lavori di sistemazione degli spazi pubblici laterali alla carreggiata di ingresso a piazza Vittorio Veneto, relativamente al lotto n.1 parte 1b	da approvare nell'anno 2019	31/12/2019	lavori ancora da appaltare	progetto esecutivo ancora da approvare		nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo, l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e interferenze con altre lavorazioni dal punto di vista sicurezza sul lavoro
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4-5	Deliberazione n. 174 del 19.12.2018	30/06/2021	lavori ancora da appaltare	524.327,35	lavori ancora da appaltare; in corso procedimento esproprio	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo ed il completamento del procedimento espropriativo delle aree ai sensi D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Lavori di rifacimento della pavimentazione di via Martiri della Libertà e di via Panunzia	Deliberazione n. 168 del 06.12.2017	10/07/2018	14/07/2018	29.976,38	26.747,82	completati nei tempi
Lavori di costruzione di nuovi loculi e cellette presso il Cimitero Comunale - Lotto 1	Deliberazione n. 124 del 27.12.2017	15/01/2019	15/04/2019	93.636,09	73.011,45	lieve scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione invernale disposta da D.L.L. per avverse condizioni atmosferiche per getti strutture in cls
Opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione della copertura in cemento-amianto e la riqualificazione energetica della palestra scolastica della scuola media secondaria di 1° grado "L.Lagrange" di viale Roma n. 12 - lotto 1	Deliberazione n. 82 del 07.06.2017	15/10/2018	14/11/2018	299.160,89	224.461,84	completati nei tempi come da disposizioni decreto della Ragioneria generale dello Stato con cui sono stati assegnati a favore del Comune di Cambiano Euro 503.000,00 in termini di spazi finanziari per edilizia scolastica di cui ai commi 487 - 489 art. n. 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016
Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica della zona della palestra presso la scuola primaria "G.Grosso" di viale Roma n. 5	Deliberazione n. 38 del 15.02.2017	30/09/2018	06/10/2018	100.555,99	70.816,98	completati nei tempi come da disposizioni decreto della Ragioneria generale dello Stato con cui sono stati assegnati a favore del Comune di Cambiano Euro 503.000,00 in termini di spazi finanziari per edilizia scolastica di cui ai commi 487 - 489 art. n. 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016
Lavori di realizzazione di nuovo spogliatoio arbitro annesso ed integrato all'attuale blocco spogliatoi in uso all'impianto sportivo "F.Elia"	da approvare nell'anno 2019	anno 2019	lavori ancora da appaltare	lavori ancora da appaltare	lavori ancora da appaltare	nei tempi previsti compatibili con l'acquisizione dei pareri enti esterni su progetto definitivo e l'approvazione del bilancio di previsione 2019