

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione bituminosa di Via Onorio Mosso	Deliberazione di G.C. n. 113 del 18.11.2020	20/05/2021	18/05/2021	41.700,00	29.021,07	nei tempi previsti
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4-5	Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020	30/06/2022	lavori in corso	595.096,49	288.112,05	nei tempi previsti compatibili con l'ottenimento dei necessari pareri e nulla osta di competenza degli enti sovracommunali, del rincarico e reperimento delle materie prime e compensazione prezzi, con assenza di personale delle imprese esecutrici causa covid-19 e per avverse condizioni atmosferiche
Lavori di realizzazione della rete dati presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" di Via Bussolette n. 4, la Scuola Primaria "G. Grosso" di Viale Roma n. 5 e la Scuola Secondaria di I° Grado di Viale Roma n. 12	Deliberazione di G.C. n. 122 del 02.12.2020	20/08/2021	04/09/2021	72.381,82	42.779,73	lieve scostamento dei tempi previsti ma sempre compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti scolastici e per l'inizio dell'anno scolastico. Le cause sono dovute all'assenza di personale delle imprese esecutrici causa covid-19, cause eventi atmosferici estivi intensi ed avversi e difficoltà di reperimento materie prime con il caro materiali
Opere di manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna "G.Rodari" di via Bussolette n. 1 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017.	Deliberazione di G.C. n. 16 del 10.02.2021	31/08/2021	31/08/2021	145.586,58	85.431,40	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti scolastici
Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso l'edificio adibito a Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" di Via Lagrange n. 1 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 1	Deliberazione di G.C. n. 96 del 08.10.2020 + Deliberazione di G.C. n. 109 del 04.11.2020	03/10/2021	07/10/2021	70.000,00	51.181,99	nei tempi previsti
Recupero del sagrato antistante la chiesa parrocchiale SS. Vincenzo e Anastasio	Deliberazione di G.C. n. 81 del 14.07.2021	15/12/2021	04/02/2022	167.064,12	109.155,83	lieve scostamento dei tempi previsti ma sempre compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza. Le cause sono dovute all'assenza di personale delle imprese esecutrici causa covid-19, cause eventi atmosferici estivi avversi e difficoltà di reperimento materie prime con il caro materiali e soprattutto per la campagna archeologica a seguito rinvenimenti di beni da tutelare ai sensi D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. durante scavi (intervento Soprintendenza Archeologica)
Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso l'edificio adibito a Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" di Via Lagrange n. 1 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 2	Deliberazione di G.C. n. 80 del 14.07.2021	lavori da iniziare	lavori da iniziare	159.400,00	121.607,68	lavori da iniziare appena terminata la stagione climatica di accensione impianti termici 2021/2022 (presumibilmente dopo il 15/04/2022) dato che sono interessate dalle lavorazioni parti dell'involucro edilizio notevolmente disperdenti energia termica