

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4 e 5	Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020	30/06/2022	27/12/2022	595.096,49	322.224,90	oltre i tempi previsti causa necessità di sostituzione subappaltatore, causa rincaro e reperimento delle materie prime e compensazione prezzi e per avverse condizioni atmosferiche
Lavori di manutenzione della copertura e di contenimento energetico presso la Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 3	Deliberazione di G.C. 91 del 21/08/2022	04.04.2023	22.07.2023	233.500,00	175.994,37	lieve scostamento dei tempi previsti ma sempre compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza. Le cause sono dovute a cause eventi atmosferici estivi avversi e difficoltà di reperimento materie prime con il caro materiali
Lavori di riqualificazione, interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico del teatro di proprietà comunale	Deliberazione di G.C. n. 151 del 26.12.2022	27.04.2023	31.10.2023	260.000,00	176.928,31	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti dedicati allo svolgimento di attività di pubblico servizio
Lavori per la riqualificazione, l'eco-efficienza in ottica nZEB e l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati alla riattivazione sociale dell'edificio esistente destinato a Edilizia Economica e alla realizzazione di una quota parte della nuova Comunità Energetica Locale	Deliberazione di G.C. n. 84 del 07.06.2023	lavori da iniziare	lavori da iniziare	1.015.000,00	742.997,83	lavori da iniziare compatibilmente con la stagione climatica primaverile favorevole trattandosi di lavorazioni stradali
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "L. Lagrange" – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI – LOTTO 1 – PIANO PRIMO	Deliberazione di G.C. n. 45 del 27.03.2023	31.08.2023	08.08.2023	52.597,38	49.522,35	lavori terminati in anticipo rispetto al termine contrattuale
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/89 e s.m.i. - LOTTO 1	Deliberazione di G.C. n. 81 del 31.05.2023	20.11.2023	lavori in corso	52.496,14	46.157,95	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti dedicati allo svolgimento di attività di pubblico servizio
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI VIA LAGRANGE, VIA CAVOUR E VIA MARTINI	Deliberazione di G.C. n. 134 del 21.09.2023	lavori da iniziare	lavori da iniziare	111.973,37	104.157,98	lavori da iniziare compatibilmente con la stagione climatica primaverile favorevole trattandosi di lavorazioni stradali
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TETTOIA DELL'ALA MERCATALE CON RECUPERO STORICO ARCHITETTONICO DEL MANUFATTO E VERIFICHE STATICHE COLONNE	Deliberazione di G.C. n. 135 del 21.09.2023	lavori da iniziare	lavori da iniziare	86.147,48	84.433,81	lavori da iniziare compatibilmente con la stagione climatica primaverile favorevole trattandosi di lavorazioni stradali